

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»					
1.	Устройство пешеходной дорожки и отведение воды в лотках по ул. Центральная, дер. Энколово	Август 2016г.	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	
1.1.	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект устройства пешеходной дорожки и отведения воды в лотках	Выполнено Согласовано с Дорожным Комитетом
1.2	Проведение конкурсных процедур	Июнь 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Подписание протокола о выборе организации	Июль 2016 Согласовано с Дорожным Комитетом
1.3	Заключение контрактов	Июль 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Начало работ по устройству пешеходной дорожки и отвода воды в лотки	
1.4	Ремонтно-строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Устройство пешеходной дорожки и отведения воды в лотки	
1.5	Приемка выполненных работ	Август	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий», Староста дер.	Акт приемки выполненных работ	

			Энколово		
2.	Ремонт дороги в дер. Мендсары	Август 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	
2.1.	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект ремонта дорог	Выполнено
2.2.	Проведение конкурсных процедур	Июнь 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Подписание протокола о выборе организации	Июль 2016 Изменение объемов
2.3	Заключение контрактов	Июль 2016	МКУ «Агентство по строительству и	Начало работ по ремонту дорог в дер. Мендсары	
2.4	Ремонтно-строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Ремонт дорог в дер. Мендсары	
2.5	Приемка выполненных работ	Август 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий», Староста дер. Мендсары	Акт приемки выполненных работ	
3	Устройство автомобильных стоянок 2 шт. ул. Муравицкого дер. Капитолово	Август 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	
3.1	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект устройства автомобильных стоянок	выполнено
3.2	Проведение конкурсных процедур	Июнь 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Подписание протокола о выборе организации	Июль 2016 Согласование план-графика
3.3	Заключение контрактов	Июль	МКУ	Начало работ	

		2016	«Агентство по строительству и развитию территорий»	по устройству автомобильных стоянок	
3.4	Строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Устройство автомобильных стоянок 2 шт. по ул. Муравицкого	
3.5	Приемка выполненных работ	Август 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий», Староста дер. Капитолово	Акт приемки выполненных работ	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	Выполнение муниципального контракта	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет сдан по состоянию на 01.07. 2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь – июль 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	Приведение документации и в соответствии с результатами конкурсных процедур	

Глава администрации
МО «Бугровское сельское поселение»

_____/Г.И. Шорохов/
МП

