

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского**  
**муниципального района Ленинградской области**  
**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**  
**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**  
**органами местного самоуправления своих полномочий"**  
**государственной программы Ленинградской области**  
**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**  
**по состоянию на 01 октября 2016 года**

	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»</b>					
1.	Устройство пешеходной дорожки и отведение воды в лотках по ул. Центральная, дер. Энколово	Август 2016г.	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	Сентябрь 2016 Сложность проекта по границам земельного участка
1.1.	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект устройства пешеходной дорожки и отведения воды в лотках	Выполнено
1.2	Проведение конкурсных процедур	Июнь 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Подписание протокола о выборе организации	Август
1.3	Заключение контрактов	Июль 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Начало работ по устройству пешеходной дорожки и отвода воды в лотки	07 сентября 2016
1.4	Ремонтно-строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Устройство пешеходной дорожки и отведения воды в лотки	Сентябрь
1.5	Приемка выполненных работ	Август	МКУ «Агентство по	Акт приемки выполненных	Октябрь

			строительству и развитию территорий», Староста дер. Энколово	работ	
2.	Ремонт дороги в дер. Мендсары	Август 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	Сентябрь (Жалоба в ФАС)
2.1.	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект ремонта дорог	Выполнено
2.2.	Проведение конкурсных процедур	Июнь 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Подписание протокола о выборе организации	Август-сентябрь (повторно)
2.3	Заключение контрактов	Июль 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Начало работ по ремонту дорог в дер. Мендсары	22 сентября
2.4	Ремонтно-строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Ремонт дорог в дер. Мендсары	Сентябрь-октябрь
2.5	Приемка выполненных работ	Август 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий», Староста дер. Мендсары	Акт приемки выполненных работ	Октябрь
3	Устройство автомобильных стоянок 2 шт. ул. Муравицкого дер. Капитолово	Август 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	создание условий, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения	Сентябрь (в связи с повторным проведением конкурсных процедур)
3.1	Подготовительные работы (составление дефектной, сметной ведомостей и подготовка конкурсной документации и др.)	Июнь 2016г	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Проект устройства автомобильных стоянок	выполнено
3.2	Проведение конкурсных	Июнь	МКУ	Подписание	Август

	процедур	2016	«Агентство по строительству и развитию территорий»	протокола о выборе организации	(проводились два раза)
3.3	Заключение контрактов	Июль 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»	Начало работ по устройству автомобильных стоянок	Август
3.4	Строительные работы	Июль-август 2016	Подрядная организация	Устройство автомобильных стоянок 2 шт. по ул. Муравицкого	Сентябрь
3.5	Приемка выполненных работ	Август 2016	МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий», Староста дер. Капитолово	Акт приемки выполненных работ	Сентябрь

## II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным			
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2016	Администрация МО «Бугровское сельское поселение»	Выполнение муниципального контракта	Октябрь 2016
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО. Бугровское сельское поселение»	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет сдан по состоянию на 01.10. 2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь-июль 2016	Администрация МО. Бугровское сельское поселение»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Октябрь 2016

Глава администрации  
МО «Бугровское сельское поселение»

\_\_\_\_\_/Г.И. Шорохов/  
МП

