

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.	Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.	Обоснование причин отклонения
<b>Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»</b>				
1	Строительство распределительного газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-ая очередь), в т. ч. проектные работы. Подготовительные работы для врезки газопровода среднего давления в существующий газопровод, испытания	2 351,4	2 351,4	
2	Разработка схемы газоснабжения, проект, инженерные изыскания, экспертиза и строительство распределительного газопровода и ПРГ в МО «Бугровское сельское поселение»	22 853,7	22 853,1	Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети МО «Бугровское сельское поселение»	179,7	179,7	
	<b>Итого по задаче 1</b> <i>в т.ч. средства местного бюджета</i>	<b>25 384,8</b> 25 384,8	<b>25 384,2</b> 25 384,2	
<b>Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»</b>				
1	Актуализация схемы теплоснабжения МО «Бугровское сельское поселение»	260,0	260,0	
11	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении	15 708,1	15 708,1	
	<b>Всего по задаче 2</b>	<b>15 968,1</b>	<b>15 968,1</b>	
<b>Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»</b>				
1	Ремонт канализационной сети пос. Бугры	0	0	
2	Промывка ливневых и канализационных сетей в пос.Бугры	0	0	
3	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение»	0	0	
	<b>Всего по задаче 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b> <i>в т.ч. средства местного бюджета</i>	<b>41 352,8</b> 41 352,8	<b>41 352,2</b> 41 352,2	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Плановое значение показателя объема мероприятия	Фактическое значение показателя объема мероприятия	Обоснование причин отклонения
<b>Задача 1. Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»</b>					
1.1	Разработано проектно-сметной документации	шт.	2	2	
1.2	Построено объектов газоснабжения	ед.	1	1	
<b>Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение»</b>					
2.1	Разработано проектно-сметной документации	шт.	1	1	
2.2	Строительство объектов	ед.	-	-	
2.3	Отремонтировано объектов	ед.	1	1	
2.4	Ремонт сетей ТС и ГВС	м	-	-	
2.5	Наладка тепловых ТС	м	-	-	
2.6	Установка камер наблюдения	шт.	-	-	
<b>Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение»</b>					
3.1	Разработано рабочей документации	шт.	-	-	
3.2	Разработано проектно-сметной документации	шт.	-	-	
3.3	Ремонт сетей ХВС	м	-	-	
3.4	Строительство объектов	ед.	-	-	
3.5	Демонтаж объектов	ед.	-	-	
3.6	Установка камер наблюдения	шт.	-	-	
3.7	Ремонт сетей канализации (промывка ливневой канализации)	м	-	-	

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет:  $5 / 5 = 1$

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  $41\,352,2 / 41\,352,8 = 0,99$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год (О) равна:  $1,0 / 0,99 = 1,01$

Реализация программы признается высокоэффективной.

Руководитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_